


DARBA APRAKSTS TV-6-1-41	Kontroles objekts Koka karkass	Datums 2006-04-19	
		Versija 1	
	Darba veids Montāža	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.
2.3.	Zaru skaits uz elementa 1 m ne vairāk kā 1 gb.
2.4.	Zaru kopējais platums ne vairāk kā 1/3 no elementa platuma.
2.5.	Plaisas ne dziļāk kā 1/3 no elementa biezuma.
2.6.	Maksimālais viena satrupējuša vai izkaltuša zara izmērs 20 mm.
2.7.	Maksimāli pieļaujamās atkāpes no konstrukcijas izmēriem +/- 2 mm.
3.	TEHNOLOGIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Koka un betona saskares vietā jāizveido hidroizolācija.
3.2.	Visiem kokmateriāliem jābūt apstrādātiem ar antiseptiķiem, antipirēniem (ja nepieciešams pēc projekta).
3.3.	Apakšējo vainagu noenkuro pie pamata ne retāk kā ik pēc 1 m.
3.4.	Apšuvuma plāksnes pie karkasa jāstiprina ar skrūvēm.
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Novirzes no vertikāles 2 mm uz 1 m, bet ne vairāk kā 10 mm uz visu augstumu.
4.2.	Novirzes no vertikāles 2 mm uz 1 m, bet ne vairāk kā 10 mm uz visu garumu.
4.3.	Novirzes no asīm 3 mm, no attāluma starp asīm +/- 2 mm.
4.4.	Minimālais apšuvuma lokšņu pārlaidums uz karkasa 20 mm.
4.5.	Minimālais attālums starp apšuvuma loksnēm 1 mm.
4.6.	Skrūvju iedziļinājums apšuvumā 0,5 – 1 mm.
4.7.	Sienas nelīdzenumi uz 2 m +/- 3 mm.