


<b>DARBA APRAKSTS</b> TV-6-1-59	<b>Kontroles objekts</b> <b>Jumts</b>	<b>Datums 2006-04-21</b>	
		<b>Versija 1</b>	
	<b>Darba veids</b> <b>Metāla lokšņu montāža</b>	<b>Izstrādāja Nikolajs Zaičenko</b>	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	<b>ATBILSTĪBA PROJEKTAM</b> <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.
2.	<b>IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.
2.3.	Zaru skaits uz elementa 1 m ne vairāk kā 1 gb., zaru kopējais platums ne vairāk kā ¼ no elementa platuma, plaisas ne dziļāk ka ¼ no elementa biezuma, nav pieļaujamas tukšas zaru vietas.
2.4.	Maksimāli pieļaujamās atkāpes no šķērsriezuma izmēriem + /- 2 mm.
3.	<b>TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Naglojot latas, naglas jādzien slīpi, iegremdējot galviņas.
3.2.	Visiem kokmateriāliem jābūt apstrādātiem ar antiseptiķiem, antipirēniem atbilstoši projekta prasībām.
3.3.	Jumta loksnes pirms klāšanas kārtīgi izofilē.
3.4.	Pamatnes veido no brusām 50 x 50 mm un dēļiem platumā no 120 līdz 140 mm un biezumā 50 mm.
3.5.	Dēļus klāj ik pēc 4 brusām ar soli 1390 mm.
4.	<b>DARBU KVALITĀTE</b> <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Novirzes no horizontāles 5 mm uz 1 m.
4.2.	Novirzes no atāluma starp asīm + /- 3 mm.